

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giai đoạn I đối với dự án “Nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái” và dự án “Nạo vét luồng và vũng đậu tàu cảng cá Đông Hải” thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Theo văn bản số 348/BXD-VLXD ngày 28/02/2014 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn, trong đó có việc đề nghị Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án “Nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái” và dự án “Nạo vét luồng và vũng đậu tàu cảng cá Đông Hải” thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện giai đoạn I dự án “Nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái” và dự án “Nạo vét luồng và vũng đậu tàu cảng cá Đông Hải” của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ và xây dựng Phương Thảo Nguyên (viết tắt là Công ty Phương Thảo Nguyên), Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cụ thể như sau:

1. Tóm tắt dự án giai đoạn I:

Dự án “Nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cửa sông Cái” và dự án “Nạo vét luồng, vũng đậu tàu cảng cá Đông Hải” có tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu do Công ty Phương Thảo Nguyên thực hiện đã được Bộ Xây dựng thống nhất cho phép xuất khẩu tại các văn bản số 1768/BXD-VLXD ngày 22/8/2013 và văn bản số 348/BXD-VLXD ngày 28/02/2014; khối lượng được phép xuất khẩu tối đa là 1.000.000 m³, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/8/2014.

2. Tình hình thực hiện dự án:

Thực hiện văn bản số 348/BXD-VLXD ngày 28/02/2014 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty Phương Thảo Nguyên đã tổ chức lập kế hoạch tổ chức thi công theo khối lượng đã được Bộ Xây dựng cấp phép là 1.000.000 m³.

Trong quá trình thi công nạo vét dự án, Công ty Phương Thảo Nguyên đã thực hiện thi công bám sát theo kế hoạch tổ chức và biện pháp thi công đã lập. Nhân lực và các trang thiết bị, máy móc được nhà thầu bố trí đầy đủ trong quá trình thi công. Các vấn đề về môi trường, sạt lở bờ sông và an toàn công trình đã được công ty thực hiện nghiêm túc như duy trì thường xuyên việc cắm mốc phao tiêu báo hiệu phạm vi công trình để làm cơ sở kiểm tra, định kỳ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, lấy mẫu phân tích các thông số môi trường và kết quả đều đạt trong giới hạn cho phép theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Đến hết ngày 31/8/2014, khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn tận thu xuất khẩu của Công ty Phương Thảo Nguyên là 901.280,79m³/1.000.000m³ (đạt hơn 90%

khối lượng đã được Bộ Xây dựng cho phép xuất khẩu). Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách với tổng số tiền là 18,25 tỷ đồng.

3. Nhận xét, đánh giá chung:

Công ty Phương Thảo Nguyên đã thi công nạo vét theo đúng phạm vi quy định, đảm bảo thi công an toàn về khoảng cách các công trình đê, kè trong khu vực nạo vét. Quá trình thi công nạo vét của Công ty Phương Thảo Nguyên cơ bản đã bám theo kế hoạch đã lập đáp ứng yêu cầu về thời gian, đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật (cắm mốc, phao tiêu ranh giới, thiết bị, vv...). Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan tác động nên không thể hoàn thành khối lượng đã được Bộ Xây dựng cho phép xuất khẩu.

a) Thuận lợi:

Sự quyết tâm hoàn thành công việc được giao của tập thể nhân viên công ty và sự hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền địa phương giải quyết nhanh những vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công để không làm ảnh hưởng tiến độ công trình.

b) Khó khăn:

Quá trình thi công của Công ty Phương Thảo Nguyên cũng gặp không ít khó khăn ảnh hưởng đến việc thi công của công ty như thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt cuối năm 2013; khu vực nạo vét ảnh hưởng đường công vụ phục vụ thi công cầu An Đông, vv...

4. Đề xuất, kiến nghị:

Hiện nay, Công ty Phương Thảo Nguyên vẫn chưa hoàn thành hết khối lượng cát nhiễm mặn được Bộ Xây dựng cho phép xuất khẩu và thời gian cho phép của giai đoạn I dự án đã hết. Do đó, để Công ty Phương Thảo Nguyên tiếp tục thực hiện nạo vét hoàn thành khối lượng cấp phép giai đoạn I và lập kế hoạch thực hiện giai đoạn II, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, cho phép Công ty tiếp tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn còn lại của dự án (giai đoạn 1) và giai đoạn 2 để có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận: ✓

- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trần Xuân Hòa;
- Các Sở: NN & PTNT, TN & MT, XD;
- Ban QLDA ngành Nông nghiệp;
- Ban QLKT các cảng cá;
- Tổ giám sát nạo vét của tỉnh;
- VPUB: CVP, KTN;
- Lưu VT. Dg b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hòa